

Rozliczenie nadwyżki budżetowej
na dzień 31.12.2004 roku

1. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2003r.	-	328.866.940,68
2. Nadwyżka budżetowa za rok 2004	-	60.805.797,28
3. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2004r.	-	389.672.737,96

w tym:

lokaty terminowe - 362.500.000,00

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Kleszczów
w 2004 roku


Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
957	I PRZYCHODY		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	328.866.941,00	328.866.940,68
	Nadwyżka budżetowa za rok 2004	33.847.199,00	60.805.797,28
X	Ogółem przychody	362.714.140,00	389.672.737,96
994	II ROZCHODY		
	Lokaty terminowe	362.714.140,00	362.500.000,00
X	Ogółem rozchody	362.714.140,00	362.500.000,00

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Sprawozdanie z wykorzystania
rezerw celowych utworzonych w planie wydatków
na 2004 rok**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie rezerwy celowej	Kwota	wykonanie
758	75809	4810	Rezerwa celowa utworzona na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000,00	2.000.000,00- rezerwa rozwiązana na mocy Uchwały Nr XXIV/226/04 Rady Gminy Kleszczów z dnia 14 maja 2004 roku
X	X	X	Ogółem	2.000.000,00	X

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych
w 2004 roku**

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY</u>		
600 – 60016,0690 – wpłaty za zajęcie pasa drogowego	600,00	0
	<hr/>	<hr/>
	600,00	X
<u>WYDATKI</u>		
600 - 60016,4270 - zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	600,00	0
	<hr/>	<hr/>
	600,00	X

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
dotacji pozostałych w 2004 roku**

Lp.	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
1	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania ochrony przeciwpożarowej i gotowości bojowej	70.000,00	-	754-75412,2820 na mocy Uchwały Nr XXVIII/269/04 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26.08.2004r. likwidacja dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego
2	Dotacja dla Fundacji Ludzie – Ludziom na zadania w zakresie opieki społecznej	45.000,00	45.000,00	852-85295,2810
3	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750.000,00	750.000,00	926-92605,2820
X	Ogółem	865.000,00	795.000,00	X

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2004

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY</u>		
- Stan środków obrotowych na początku roku	20.471.301,00	18.840.450,90
900 – 90011, 0970 – Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	25.770.000,00	29.563.023,21
,0970 – pozostałe przychody	-	253,68
OGÓLEM	46.241.301,00	48.403.727,79

WYDATKI

Zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą

900 – 90011, 4210 – Zakup drzew i krzewów oraz sadzonek leśnych	1.100.000,00	1.083.667,55
, 4270 – Odtwarzanie rowów (gosp. wodna na terenie gminy)	600.000,00	215.497,97
, 4300 – Konkurs na najschłodniejszą posesję w gminie Kleszczów	18.000,00	18.000,00
, 4300 – Sprzątanie Świata – 2004	5.100,00	5.090,60
, 4300 – Dzień Ziemi – 2004	4.182,00	4.148,00
, 4300 – Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów	55.000,00	54.913,00
, 4300 – Wywóz selektywnie gromadzonych odpadów na terenie gminy	10.000,00	9.523,05
, 4300 – Wywóz odpadów segregowanych i wielkogab. na terenie gminy	24.000,00	22.452,72
, 4300 – Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	448.800,00	447.860,57
, 4300 – Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	25.660,00	24.846,00

, 4300 – Propagowanie wiedzy ekol. edukacja i szkolenia	154.500,00	154.042,81
, 4300 – Projektowanie, zarządzanie i utrzymanie skweru wypocz. na Osiedlu ZACISZE	30.000,00	29.272,61
, 4300 – Projektowanie, zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni	481.600,00	480.621,46
, 4300 – Prowizje bankowe i koszty obsługi rachunku	600,00	172,70

Ogółem zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą **2.957.442,00** **2.550.109,04**

Zadania inwestycyjne

900 – 90011, 6110 – Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	1.500.000,00	629.632,59
, 6110 – Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	400.000,00	344.550,50
, 6110 – Rozbudowa kan. deszczowej na terenie gminy Kleszczów	1.300.000,00	1.171.843,21
, 6110 – Kanalizacja sanitarna zagrodowa	50.000,00	47.343,00
, 6110 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w tym:	382.000,00	298.561,14
- Łuszczanowice	40.000,00	26.066,81
- Łękińsko	30.000,00	15.515,00
- Kleszczów	250.000,00	232.637,19
- Żłobnica	50.000,00	19.685,00
- Antoniówka	1.000,00	-
- Wolica	10.000,00	4.657,14
- Bogumiłów	1.000,00	-
, 6110 – Rozbudowa ujęcia wody w Bogumiłowie	180.000,00	167.145,92
, 6110 – Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	40.000,00	23.649,99
, 6110 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	1.920.000,00	1.914.111,08
, 6110 – budowa systemów nawadniania trawników ozdobnych	60.000,00	59.853,57
, 6120 – Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakłady Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	21.000,00	20.391,19
, 6120 – Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	55.000,00	54.430,30

Ogółem zadania inwestycyjne **5.908.000,00** **4.731.512,49**

Jak wynika z powyższego zestawienia

- plan przychodów GFOŚiGW	wykonano	w	104,68%
- plan wydatków GFOŚiGW	wykonano	w	82,13%
w tym: - zadania realizowane zg. z Ustawą	wykonano	w	86,23%
- zadania inwestycyjne	wykonano	w	80,10%

Zmniejszenie funduszu w związku z odprowadzeniem do WFOŚiGW	plan	wykonano
	23.901.810,00	23.901.809,49

WÓJT
Kazimiera Tarkowska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**
woj. łódzkie

Sprawozdanie z wykonania planu
środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadań inwestycyjnych za rok 2004 – GFOŚiGW

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	900-90011,6110	Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	1.500.000,00	629.632,59
2.	900-90011,6110	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	400.000,00	344.550,50
3.	900-90011,6110	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	1.300.000,00	1.171.843,21
4.	900-90011,6110	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	50.000,00	47.343,00
5.	900-90011,6110	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w tym:	382.000,00	298.561,14
		- Łuszczanowice	40.000,00	26.066,81
		- Łękińsko	30.000,00	15.515,00
		- Kleszczów	250.000,00	232.637,19
		- Żłobnica	50.000,00	19.685,00
		- Antoniówka	1.000,00	-
		- Wolica	10.000,00	4.657,14
		- Bogumiłów	1.000,00	-
6.	900-90011,6110	Rozbudowa ujęcia wody w Bogumiłowie	180.000,00	167.145,92
7.	900-90011,6110	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	40.000,00	23.649,99
8.	900-90011,6110	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	1.920.000,00	1.914.111,08
9.	900-90011,6110	Budowa systemów nawadniania trawników ozdobnych	60.000,00	59.853,57
10.	900-90011,6120	Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakłady Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	21.000,00	20.391,19
11.	900-90011,6120	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	55.000,00	54.430,30
X	X	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE	5.908.000,00	4.731.512,49

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań inwestycyjnych za 2004 rok - budżet**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	400-40003,6050	Elektryfikacja gminy	10.000.000,00	3.962.253,28
		Ogółem dział 400	10.000.000,00	3.962.253,28
2.	600-60014,6050	Modernizacja dróg powiatowych	2.260.000,00	1.578.907,76
3.	600-60016,6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	13.260.000,00	8.590.193,47
4.	600-60016,6060	Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg i poboczy	2.600.000,00	2.510.000,00
		Ogółem dział 600	18.120.000,00	12.679.101,23
5.	700-70005,6060	Wykup gruntów na mienie komunalne	200.000,00	87.042,15
6.	700-70095,6050	Budowa budynków mieszkalnych	2.750.000,00	1.220.005,08
		Ogółem dział 700	2.950.000,00	1.307.047,23
7.	750-75023,6050	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	240.000,00	235.783,77
8.	750-75023,6060	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	10.000,00	8.612,27
9.	750-75023,6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem LEX	50.000,00	42.564,25
10.	750-75023,6060	Zakup wyposażenia do GCI	5.000,00	4.819,41
		Ogółem dział 750	305.000,00	291.779,70
11.	754-75412,6050	Modernizacja budynku OSP Żłobnica	6.000,00	5.927,01
12.	754-75412,6050	Modernizacja strażnic	45.950,00	41.250,00
13.	754-75412,6050	Modernizacja budynku OSP Kamień	20.000,00	20.000,00
14.	754-75412,6060	Zakup wyposażenia dla OSP Dębina	25.000,00	9.464,85
15.	754-75412,6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wolica	80.000,00	74.673,29
		Ogółem dział 754	176.950,00	151.315,15
16.	801-80101,6050	Modernizacja budynku SP Łękińsko	100.000,00	59.297,04
17.	801-80101,6050	Modernizacja budynku SP Kleszczów	50.000,00	45.543,98
18.	801-80101,6050	Modernizacja boiska przy SP Kleszczów	1.500.000,00	392.595,89
19.	801-80104,6050	Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny wraz z wyposażeniem gabinetu w przedszkolu w Łuszczanowicach	80.000,00	79.658,17
20.	801-80104,6050	Modernizacja przedszkola w Łękińsku	410.000,00	153.828,05
		Ogółem dział 801	2.140.000,00	730.923,13
21.	851-85131,6060	Zakup urządzeń i wyposażenia stomatologicznego	50.000,00	49.900,00
22.	851-85195,6060	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego kardiologicznego	100.000,00	99.991,50
23.	851-85195,6060	Zakup sprzętu medycznego-aparat sztuczna nerka	60.000,00	58.300,00
		Ogółem dział 851	210.000,00	208.191,50
24.	852-85212,6060	Zakup komputera i oprogramowania	5.326,00	5.325,27

25.	852-85295,6050	Budowa domu opieki społecznej	50.000,00	-
		Ogółem dział 852	55.326,00	5.325,27
26.	900-90001,6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	300.000,00	-
27.	900-90095,6050	Telefonizacja gminy	3.000.000,00	2.165.838,79
28.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Czyżowie	30.000,00	29.267,80
29.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Dębinie	2.000,00	2.000,00
30.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Rogowcu	25.000,00	14.958,18
31.	900-90095,6050	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	50.000,00	549,00
32.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Łuszczanowicach	44.000,00	43.837,06
33.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Wolicy	69.200,00	68.279,13
34.	900-90095,6050	Modernizacja budynku warsztatu wraz z placem manewrowym w Zakładzie Komunalnym	905.000,00	708.632,55
35.	900-90095,6050	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	1.000.000,00	-
36.	900-90095,6052	Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach (zadanie objęte programem pomocowym funduszu SAPARD)	2.000.000,00	1.763.877,03
37.	900-90095,6060	Zakup przystanków	20.000,00	-
38.	900-90095,6060	Zakup wyposażenia garażu w Zakładzie Komunalnym	30.000,00	29.280,00
39.	900-90095,6060	Zakup autobusu	1.228.000,00	1.227.320,00
40.	900-90095,6060	Zakup i montaż zegarów	36.000,000	-
		Ogółem dział 900	8.739.200,00	6.053.839,54
41.	921-92109,6050	Modernizacja świetlicy w Czyżowie	10.000,00	7.615,00
42.	921-92109,6050	Modernizacja DK Łękińsko	315.000,00	220.155,06
43.	921-92109,6050	Modernizacja DK Żłobnica	40.000,00	9.748,91
44.	921-92109,6050	Modernizacja DK Wolica	268.000,00	77.342,71
45.	921-92109,6050	Modernizacja świetlicy w Dębinie	20.000,00	-
46.	921-92109,6050	Modernizacja DK Antoniówka	220.000,00	109.859,41
47.	921-92109,6050	Modernizacja DK Łuszczanowice	307.000,00	225.388,61
48.	921-92109,6050	Modernizacja DK Kleszczów	210.000,00	192.623,41
49.	921-92109,6050	Budowa świetlicy w Rogowcu	50.000,00	610,00
50.	921-92109,6050	Modernizacja Hotelu Olimpus	400.000,00	107.613,95
		Ogółem dział 921	1.840.000,00	950.957,06
51.	926-92605,6050	Modernizacja boiska sportowego w Antoniówce	135.000,00	107.810,96
52.	926-92605,6050	Modernizacja boiska sportowego w Łękińsku	130.000,00	125.777,08
53.	926-92605,6050	Modernizacja boiska sportowego w Łuszczanowicach	95.000,00	94.092,98
54.	926-92605,6050	Modernizacja boiska sportowego w Wolicy	360.000,00	334.801,92
55.	926-92605,6050	Modernizacja boiska sportowego w Żłobnicy	40.000,00	-
56.	926-92605,6050	Budowa nagłośnienia na stadionie w Kleszczowie	30.000,00	22.428,10
57.	926-92605,6050	Budowa boiska do siatkówki i kosza w Łuszczanowicach	40.000,00	-
58.	926-92605,6050	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo)-sportowego	450.000,00	242.924,00
		Ogółem dział 926	1.280.000,00	927.835,04
		OGÓLEM	45.816.476,00	27.268.568,13

WÓJT

mgr inż. *Kazimiera Tarkowska*

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – 2004 ROK

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2004R. (ZŁ.)	WYKONANIE NA DZIEŃ: 31.12.2004R.	REALIZACJA ZADANIA NA DZIEŃ: 31.12.2004R.
	Zadania GFOŚiGW – wieloletnie			
1.	Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	1.500.000,00	629 632,59	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trwają prace projektowe uzupełnienia sieci gazowej na strefie przemysłowej w Kleszczowie. Wyk. Stanisław Stachowicz 2. Obecnie wykonywane jest 25 szt. przyłączy gazowych – wykonawca PROBUD z Radomska 3. Trwają prace projektowe 30 przyłączy gazowych – projektant SANIT Mirosław Gałaj 4. Wyloniono wykonawcę sieci gazowej na osiedlu Zacisze etap IV
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	400.000,00	344 550,50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonano 107szt. przyłączy wodociągowych na osiedlu „Zacisze” etap IV. Wyk. ZIBT E. Józefiak z Łuszczanowic 2. Trwają prace projektowe uzupełnienia sieci wodociągowej na strefie przemysłowej w Kleszczowie. Wyk. Stanisław Stachowicz 3. Zakończono prace nad wykonaniem źródła do wody i studzienki wodomierzowej. Wyk. Zakład Komunalny „Kleszczów” 4. Wykonano 6szt. przyłączy wodociągowych ze studniami wodomierzowymi. Wyk. Zakład Komunalny „Kleszczów” 5. Zamontowano 6szt. studni wodomierzowych. Wyk. Zakład Komunalny „Kleszczów” 6. Trwają prace projektowe sieci wodociągowej na strefie przemysłowej w Żłobnicy. Wyk. „Projektowanie i nadzory A. Górski” z Sieradza 7. Trwają prace projektowe podłączenia studni w

				<p>Bogumiłowie siecią wodociągową do ujęcia wody w Kamieniu. Wykonawca „EKO-KOMPLEKS”, Rzgów</p> <p>8. Wykonano 7szt. przyłączy wodociągowych. Wykonawca: Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. Termin zak. 15.11.2004r.</p> <p>9. Zamontowano 6szt. studni wodomierzowych. Wykonawca: Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. Termin zak. 15.11.2004r.</p> <p>10. Przebudowano sieć wodociągową przy OSP w Żłobnicy. Wykonawca: Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. Termin zak. 30.10.2004r.</p>
3.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kleszczów	1 300.000,00	1 171 843,21	<p>1. Wykonano kanalizację deszczową (L=848mb) na osiedlu „Zacisze” etap IV. Wyk. „Binstal” z Tomaszowa Mazowieckiego</p> <p>2. Trwają prace projektowe uzupełnienia sieci kanalizacji deszczowej na strefie przemysłowej w Kleszczowie. Wyk. Stanisław Stachowicz</p> <p>3. Trwają prace projektowe kanalizacji deszczowej na strefie przemysłowej w Żłobnicy. Wyk. „Projektowanie i nadzory A. Górski” z Sieradza</p> <p>4. Wykonano 516mb kanalizacji deszczowej w ulicy Klonowej i Akacyjowej w Łękińsku. Wyk. „Binstal” z Tomaszowa Mazowieckiego</p>
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	50.000,00	47 343,00	<p>1. Opracowano mapy dc. projektowych pod wyk 6szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków</p> <p>2. Wykonano 6szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca: PPHU „TOMEKO” Piotrków Trybunalski</p>
5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękińsku	30 000,00	15 515,00	<p>1. Wykonano 3szt. przyłączy sanitarnych. Wyk. Zakład Komunalny „Kleszczów”</p>
6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Żłobnicy	50 000,00	19 685,00	<p>1. Trwają prace projektowe kanalizacji sanitarnej na strefie przemysłowej w Żłobnicy. Wyk. „Projektowanie i nadzory A. Górski” z Sieradza</p> <p>2. Wykonano 2szt. przyłączy sanitarnych. Wyk. Zakład Komunalny „Kleszczów”</p>

				Ogółem zaplanowano wykorzystanie środków finansowych na tym zadaniu na łączną kwotę 54.430,30 złotych.
16.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	1 920 000,00	1 914 111,08	1. Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kleszczowie. Wyk. „Ekonstal” z Piotrkowa Kujawskiego. Termin zakończenia 15.06.2005r.
	Zadania GFOŚiGW – jednoroczne			
17.	Budowa systemów nawodnienia trawników ozdobnych	60 000,00	59 853,57	Zaplanowano wykorzystanie w IV kwartale 2004 roku zabezpieczone środki finansowe na łączną kwotę 57.853,58 złotych.
	BUDŻET – wieloletnie			
18.	Elektryfikacja gminy	10 000 000,00	3 962 253,28	1. Wykonano odcinki linii oświetlenia ulicznego: <ul style="list-style-type: none"> a. Budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Wolicy przy drodze gminnej Lękińsko – Wolica na odcinku 507m. b. Przedłużenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Luszczanowicach Hubach (przy drodze do Wolicy) na odcinku 83m c. Przedłużenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Czyżowie (rejon skrzyżowania z drogą Kalisko-Kleszczów) na odcinku 150m. d. Przedłużenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Czyżowie przy drodze gminnej przez wieś na odcinku 298m. e. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Wolicy („droga przez góry”) na odcinku 244,5m. f. Przedłużenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Luszczanowicach (rejon przedszkola) na odcinku 365m. g. Wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej w Lękińsku w rejonie stacji transformatorowej 8-0948. Wykonawca w/w robót ELSILBUD Leopold Siewiera wyłoniony na podstawie przetargów nieograniczonych.

				<p>2. Wybudowano sieć elektroenergetyczną na osiedlu Zacisze etap IV. Wykonawca P.P.H.U. „ELEKTROPAKS” Stanisław Jaroszek, Kolonia Luszców 95, 21-010 Łęczna wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego.</p> <p>3. Zaprojektowano i wybudowano stację elektroenergetyczną 30/0,4 kV STPB-2 wraz z linią kablową 30kV zasilającą długości ok. 570m na terenie strefy przemysłowej w Bogumiłowie. Wykonawca Energoserwis-Kleszczów Sp. z o.o. w Rogowcu,</p> <p>4. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linii napowietrzno – kablowej 110kV jednotorowej wraz z traktem światłowodowym z GPZ Kleszczów do GPZ Żłobnica; - linii napowietrzno – kablowej 110kV jednotorowej wraz z traktem światłowodowym z rejonu GPZ Żłobnica do GPZ Bogumiłów, - linii 110 kV z rozdzielni 110 kV „EBE” na terenie Elektrowni Belchatów do stacji GPZ Bogumiłów, - linii kablowej 110kV z GPZ Bogumiłów do stacji „Karolów”, <p>Wykonawca prac BSiPE ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A.</p> <p>5. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji technicznych dla budowy odcinków oświetlenia ulicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. budowa linii oświetlenia ulicznego w Wolicy przy drodze gminnej w Wolicy długości ok. 700m (przy starej szkole do Roksy) – Wyk. Kazimierz Kucharski. b. linia oświetlenia ulicznego w Kocieliźnie ze stacji trafo. nr 8-1415, o długości ok. 100m – Wyk. Rafał Włodarczyk. c. budowa linii oświetlenia ulicznego w Kamieniu
--	--	--	--	---

				<p>przy drodze powiatowej Chabielice –Belchatów w Kamieniu (rejon ujęcia wody) długości ok. 350m, - Wyk. Marek Wirtek.</p> <p>d. ... budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowiznie ze stacji trafo. nr 8-1123, o długości ok. 900m – Wyk. Zygmunt Żabierek.</p> <p>Wykonawcy wyłonienie na podstawie przetargów nieograniczonych.</p> <p>6. Opracowywano projekty techniczne i uzyskano pozwolenie na budowę dla dwóch odcinków linii oświetlenia ulicznego:</p> <p>a. Przedłużenie istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Kleszczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sosnową w kierunku ronda o długości około 150, ze stacji trafo. nr 8-0655</p> <p>b. Przedłużenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w celu oświetlenia przystanku autobusowego w Żłobnicy przy drodze Żłobnica – Winek o długości około 80 m, ze stacji trafo. nr 8-0609.</p> <p>Wykonawca firma „PROJEKT” Rafał Włodarczyk Bogumiłowice.</p> <p>7. Opracowywano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na rozbudowę sieci elektroenergetycznej na terenie strefy przemysłowej w Kleszczowie (linie kablowe 15 kV i stacje transformatorowe 15/0,4kV) Wykonawca Usługi Budowlane Nadzory Projektowanie Kazimierz Kucharski Belchatów.</p> <p>8. Wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę budowy stacji elektroenergetycznej 110/30kV GPZ „Bogumiów” w strefie przemysłowej w</p>
--	--	--	--	--

				<p>Bogumiłowice oraz rozbudowę stacji 110/15 kV GPZ „Kleszczów” w Kleszczowie. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa – Lider konsorcjum.</p> <p>9. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji technicznych linii kablowej 0,4 kV przy ul. Sportowej w Kleszczowie (odcinek od os. Zacisze do Luszczanowic) Wykonawca firma „PROJEKT” Rafał Włodarczyk Bogumiłowice, wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego.</p> <p>10. Wykonano przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Luszczanowicach Hubach ze stacji transformatorowej nr 8-1111 na istniejących odgałęzieniach linii 0,4 kV o łącznej długości ok. 600m - Wykonawca Energoserwis-Kleszczów Sp. z o.o. w Rogowcu.</p>
19.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Luszczanowice – Lękińsko	250 000,00	214 853,66	<p>Inwestycja zakończona i odebrana na odcinku od GPZ do Luszczanowic, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z Piotrkowa Tryb. W ramach zadania wykonano poszerzenie drogi, ścieżkę rowerową i kanalizację deszczową. Wartość umowy wyniosła 1 362 110,00 zł. Roboty częściowo wykonano w roku 2003 i częściowo w 2004.</p> <p>Na odcinku od GPZ do Lękińska trwa wykup gruntów niezbędnych do budowy ścieżki rowerowej. Sprawę prowadzi Referat OŚG. Dokumentacja techniczna została wykonana i uzgodniona.</p>
20.	Modernizacja drogi powiatowej Lękińsko-Chorzenice	1 450 000,00	1 253 041,24	<p>Zakończono i odebrano przebudowę drogi na odcinku od Luszczanowic do granicy gminy o długości ok. 2,0 km. Wykonawca PRDiM S.A. Belchatów. Wykonano</p>

				poszerzenie drogi do 7,0 m, ścieżkę rowerową i kanalizację deszczową na długości ok. 450 m. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 157 425,72 zł. Decyzją Rady Gminy rozszerzono zakres zadania o budowę chodnika po wschodniej stronie drogi. Wszystkie roboty odebrano i zakończono we wrześniu.
21.	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów – Luszczanowice	100 000,00	42 804,90	Pierwsza dokumentacja projektowa została wykonana w roku 2002. Projektanci – zespół projektowy Haus, Famulski, Pieniek. Jednak ze względu na brak wykupów prace projektowe nie zostały zakończone. W IV kwartale po zakończeniu wykupów na terenie Kleszczowa podjęto decyzję o ponownym opracowaniu dokumentacji na odcinku drogi w obrębie Kleszczów. Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na terenie Luszczanowic trwają jeszcze wykupy gruntów i regulacja stanu prawnego. W chwili obecnej sprawę prowadzi referat OŚG.
22.	Modernizacja drogi powiatowej Lękińsko-Brudzice	200 000,00	66 897,21	Dokumentacja projektowa została wykonana. Projektant – TEMPOB, Karol Wielechowski. Trwają wykupy gruntów i regulacja stanu prawnego. W chwili obecnej sprawę prowadzi referat OŚG.
23.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczowie	30 000,00	1 310,75	Trwają prace projektowe, Projektant – TEMPOB, Karol Wielechowski. Po konsultacjach z Radą Solecką rozszerzono uzgodniono zakres projektu o poszerzenie drogi i budowy chodnika po drugiej stronie drogi wraz z zatoczką autobusową. W chwili obecnej trwają prace projektowe i uzgodnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg. Konieczne będą wykupy gruntów pod zatokę autobusową i chodnik po wschodniej stronie drogi.
24.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Antoniówka – Kleszczów	200 000,00	-	Trwają prace projektowe, Projektant – TEMPOB, Karol Wielechowski. Decyzją Rady Gminy

				<p>rozszerzono zakres zadania o przebudowę drogi wraz z modernizacją obiektów mostowych. Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Wybrano projektantów w drugim przetargu. Przebudowę obiektów mostowych zaprojektuje „Tempob” – Karol Wielechowski. Firma „Niwella” zaprojektuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ciągu drogi powiatowej. W chwili obecnej trwa opracowanie koncepcji oraz uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg.</p>
25.	Modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy	30 000,00	-	<p>Trwają prace projektowe, Projektant – TEMPOB, Karol Wielechowski. Po konsultacjach z Radą Solecką i mieszkańcami przyjęto koncepcję projektu zaproponowaną przez projektanta. W chwili obecnej dokumentacja została uzgodniona w ZUD. Konieczny jest podział i wykup jednej działki. Trwają regulacje prawne.</p>
26.	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej	700 000,00	559 436,30	<p>Zakończono przebudowę drogi wjazdowej na strefę – ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Głównej do skrzyżowania z ulicą Pionową. Zakres robót obejmował poszerzenie drogi i rozbudowę kanalizacji deszczowej. Wykonawca PRD PEUK z Piotrkowa Tryb. Odbiór odbył się we wrześniu.</p> <p>Trwają prace projektowe nad przedłużeniem ul. Pionowej – rozbudową infrastruktury w strefie przemysłowej, projektant – Zdzisław Zarzeczny. Po konsultacjach z firmami inwestującymi w strefie przemysłowej ustalono szczegółowy zakres prac projektowych. Trwają prace projektowe.</p> <p>Zakończono i odebrano budowę drogi dojazdowej do działki nr 1101 od ul. Ogrodowej. Wykonawca PRDiM S.A. Belchatów. Wykonano drogę dojazdową o szer. 3,5 m wraz z kanalizacją deszczową i przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym oraz kanalizacją teletechniczną</p>

27.	Budowa dróg osiedle ZACISZE etap IV	1 000 000,00	812 520,00	Dokumentacja projektowa została wykonana. Projektanci BIPROLAS Łódź. Realizacja nastąpiła po kompletnym zakończeniu uzbrajanie terenu tj. po zakończeniu budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Przetarg na wykonanie robót drogowych wygrała firma PEUK z Piotrkowa Tryb. Podpisano umowę w dniu 12 października 2004. Realizacje inwestycji zostanie zakończona do 30.06.2005 zgodnie z zapisami w umowie.
28.	Budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie	7.000.000,00	4 024 447,34	W roku 2004 wykonano budowę etapu I obwodnicy, odcinek od ul. Głównej do ul. Ogrodowej w Kleszczowie. Wykonawca PRDiM Belchatów. Prace budowlane wykonano w terminie od 11.08.2004 do 30.11.2004. Nie wykonano odcinka 800 m od Winku w kierunku Dębiny z uwagi na nie uregulowany stan prawny gruntów. Trwają prace projektowe i wykup gruntów pod etap III obwodnicy. Rozpoczęto prace projektowe na IV etap – odcinek od ul. Głównej w Kleszczowie do granicy gminy w Czyżowie. Wykonawca Geomap z Belchatowa. Opracowano koncepcję przebiegu drogi i przesłano do uzgodnienia z KWB Belchatów. Trwają uzgodnienia
29.	Przebudowa drogi gminnej Lękińsko – Wolica (ul. Klonowa – Akacyjowa)	420.000,00	405 387,40	W roku 2003 zgłoszono dodatkowo do realizacji budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej co wiązało się z opracowaniem nowej dokumentacji technicznej i uzyskaniem dodatkowego pozwolenia na budowę. Wykonano dodatkową dokumentację zamienną na budowę kanalizacji deszczowej i chodnika. W chwili obecnej zakończono wszystkie roboty związane z przebudową drogi. Wykonawcą kanalizacji deszczowej była firma BINSTAL z Tomaszowa Maz. Budowę chodnika dokończyła firma PEUK z Piotrkowa Tryb.
30.	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Luszczanowice-Chorzenice	30.000,00	2 135,00	Trwają wykupy gruntów i regulacja stanu prawnego. Mimo że nie wykupiono wszystkich gruntów podjęto decyzję o rozpoczęciu prac projektowych na drodze z pominięciem

				nie wykupionych działek. Rozpoczęto prace projektowe, wykonawcą jest firma Geomap. Odbyło się spotkanie z radnymi i mieszkańcami w sprawie uzgodnienia zakresu przebudowy drogi. Trwają prace projektowe.
31.	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	20 000,00	7 277,35	Realizacja II etapu została wstrzymana do chwili wykonania dokumentacji zagospodarowania kompleksu dydaktyczno - sportowego. W chwili obecnej posiadamy opracowaną dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę.
32.	Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	250.000,00	11 000,83	Trwają wykupy gruntów i regulacja stanu prawnego. W chwili obecnej sprawę prowadzi referat OSG.
33.	Modernizacja drogi gminnej w Dębinie	1 300.000,00	1 114 862,44	Zakończyła się przebudowa drogi w Dębinie na odcinku od końca wsi Dębina do skrzyżowania z drogą powiatową Kamień – Chabielice. Wykonawca PRD PEUK z Piotrkowa Tryb. Na pozostałym odcinku drogi w dalszym ciągu trwają wykupy gruntów. W chwili obecnej sprawę prowadzi referat OSG. Dokumentacja techniczna na poszerzenie drogi i budowę ścieżki rowerowej jest wykonana.
34.	Budowa gminnych dróg w Bogumilowie	20.000,00	0,00	Trwa regulacja stanu prawnego.
35.	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	300 000,00	18 821,40	Dokumentacja projektowa została wykonana. Projektant – NIWELJA, Belchatów. Trwają wykupy gruntów i regulacja stanu prawnego. W chwili obecnej sprawę prowadzi referat OSG.
36.	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	50.000,00	14 640,00	W chwili obecnej nie prowadzi się żadnych prac. Wykonano utwardzenie poboczy dróg gminnych.
37.	Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie	100 000,00	25 077,28	Dokumentacja projektowa została wykonana. Projektant – TEMPOB, Karol Wielechowski. Trwają wykupy gruntów i regulacja stanu prawnego. W chwili obecnej sprawę prowadzi referat OSG.
38.	Przebudowa drogi gminnej Luszczanowice Kolonia – Żłobnica (rondo)	100.000,00	7 259,00	Prace projektowe zostały zakończone, Projektant – TEMPOB, Karol Wielechowski , szczegółowy zakres

				projektu został uzgodniony na zebraniu z Radą Solecką. Zakres prac projektowych obejmuje poszerzenie drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni oraz budowę ścieżki rowerowej. Trwają także prace nad uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogą gdyż wcześniej grunt należał do Lasów Państwowych. W chwili obecnej trwa komunalizacja gruntów czyli przekazanie ich na własność Gminy Kleszczów. Po uregulowaniu wystąpimy o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.
39.	Przebudowa drogi gminnej w Luszczanowicach (odc. GPZ Luszczanowice Huby)	50 000,00	16 192,20	Prace projektowe wykonuje firma TEMPOB Karol Wielechowski. Opracowano podkłady geodezyjne, trwają prace projektowe. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i radnymi, uzgodniono szczegółowy zakres projektu. Zlecono podział działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Trwa regulacja stanu prawnego gruntów. Obecnie sprawę prowadzi referat OŚG.
40.	Przebudowa ul Poprzecznej w Łękińsku	50 000,00	6 714,00	Wybrano projektanta – TEMPOB Karol Wielechowski, opracowano podkłady geodezyjne, trwają prace projektowe. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i radnymi, uzgodniono szczegółowy zakres projektu. Zlecono podział działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Trwa regulacja stanu prawnego gruntów. Obecnie sprawę prowadzi referat OŚG.
41.	Przebudowa drogi gminnej w Luszczanowicach (droga do posesji pani Sznober)	30 000,00	0,00	Zakończono procedury przetargowe i wybrano projektanta – TEMPOB Karol Wielechowski, opracowano podkłady geodezyjne, trwają prace projektowe.
42.	Przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie (ul. Osiedlowa i okolice)	30 000,00	4 445,00	Prace projektowe wykonuje – TEMPOB Karol Wielechowski, opracowano podkłady geodezyjne, trwają prace projektowe. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i radnymi, uzgodniono szczegółowy zakres projektu. Zakres projektu obejmuje przebudowę chodników, wykonanie nowej nawierzchni na ulicach oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej.
43.	Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wolicy	30 000,00	0,00	Zakończono procedury przetargowe i wybrano projektanta – TEMPOB Karol Wielechowski, opracowano podkłady

				geodezyjne, trwają prace projektowe. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i radnymi, uzgodniono szczegółowy zakres projektu. Zlecono podział działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Trwają prace projektowe i uzgodnienia z mieszkańcami zakresu prac projektowych.
44.	Budowa pętli autobusowej na ul. Szkolnej w Kleszczowie	30 000,00	1 281,00	Zakończono procedury przetargowe i wybrano projektanta – TEMPOB Karol Wielechowski, opracowano podkłady geodezyjne, trwają prace projektowe. Opracowano koncepcję projektu. Do chwili obecnej trwają rozmowy z właścicielami działek, który należy wykupić pod realizację inwestycji. W chwili obecnej sprawę prowadzi referat OŚG
45.	Budowa gminnych dróg tłuczniowych	1 500 000,00	1 462 068,25	Inwestycja zakończona do 30.05.2004. W czerwcu trwało usuwanie drobnych poprawek i usterek. Roboty zostały ostatecznie wykonane i odebrane. Wykonawca PRDM Radomsko, łączna wartość robót budowlanych wyniosła 1 453 568,25 zł.
46.	Modernizacja drogi gminnej Wolica „przez góry”	50 000,00	20 797,68	Dokumentacja projektowa jest w trakcie wykonywania. Projektant – TEMPOB, Karol Wielechowski. Trwają wykupy gruntów i regulacja stanu prawnego. Występują kłopoty z wykupieniem 3 działek niezbędnych do wykonania chodnika. W chwili obecnej sprawę prowadzi referat OŚG.
47.	Modernizacja drogi gminnej w Czyżowie przez „Mokry dukt”	100 000,00	4 644,00	Z uwagi na fakt, że teren pod drogą należy do Lasów Państwowych trwają wykupy gruntów i regulacja stanu prawnego. Rozpoczęto prace projektowe, dokumentację wykona firma PRO-EKO Zdzisław Zarzeczny. Trwają prace projektowe.
48.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Czyżowie	30 000,00	2 501,00	Zakończono procedury przetargowe i wybrano projektanta – NIWELLA Belchatów, opracowano podkłady geodezyjne, trwają prace projektowe. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i radnymi, uzgodniono szczegółowy zakres projektu. Trwają podziały działek niezbędnych do realizacji inwestycji.
49.	Budowa placu do zimowego utrzymania dróg	70 000,00	68 686,00	Wykonano i odebrano ogrodzenie placu oraz remont wiaty do gromadzenia soli drogowej. Ponadto zlecono remont

				pozostałych zabudowań na terenie tego placu . Wykonano w IV kwartale br.
50.	Wykup gruntów na mienie komunalne	200.000,00	87 042,15	Trwa wykup gruntów w miarę potrzeb. Zaplanowano jeszcze wykup na Czyżowie i w Lękińsku. Wykup ten uzależniony jest od zakończenia spraw prowadzonych przed sądami.
51.	Budowa budynku mieszkalnego	2.750.000,00	1 220 005,08	Wykonano dokumentację projektową przez Miastoprojekt Łódź, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych K Szklarek Belchatów.
52.	Modernizacja pomieszczeń UG	240 000,00	235 783,77	Wykonano instalację klimatyzacji wraz z rozbudową instalacji elektrycznej. Wyk. „Canda+” z Kielc
53.	Modernizacja przedszkola w Lękińsku	410 000,00	153 828,05	Wykonano prace projektowe przez Renatę Sielczak Usługi Architektoniczno Budowlane z Pabianic. Wykonano wszystkie prace budowlane na koniec roku br przez Firmę MAXBUD z Kleszczowa. Nie wyfakturowano całości prac budowlanych.
54.	Mod. boiska przy sp w Kleszczowie	1 500,000,00	392 595,89	Powtórzono przetarg na wykonanie robót budowlanych Wyloniono wykonawcę robót firma POLCOURT. Trwają prace wykonawcze. Umowny termin zakończenia prac: 31.05.2005r.
55.	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podst. w Kleszczowie	50 000,00	45 543,98	Wykonano prace budowlane przez firmę KOBUD z Radomska
56.	Modernizacja budynku Szkoły Podst w Lękińsku	100 000,00	59 297,04	Wykonano prace budowlane przez firmę KOBUD z Radomska w zakresie: remontu elewacji budynku szkoły , sali, wymiana drzwi wejściowych, regulacji okien.Z uwagi na zły stan techniczny sali gimnastycznej odstąpiono od części robót.
57.	Budowa domu opieki społecznej	50 000,00	0,00	Wykonano analizę kosztów budowy i kosztów eksploatacji obiektu na 60 pensjonariuszy. Z uwagi na ich wysokość tj koszty budowy i koszty utrzymania wstrzymano realizację zadania do chwili ich akceptacji przez radę gminy i mieszkańców gminy.
58.	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	1 000 000,00	0,00	Uzgodniono zakres prac inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem terenów komunalnych.
59.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Lękińsku	300.000,00	0,00	1. Trwają przygotowania do złożenia wniosku o

				<p>dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łękińsku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>2. Na etapie rozstrzygnięcia przetarg na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łękińsku</p>
60.	Telefonizacja gminy	3 000.000,00	2 165 838,79	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonano kanalizację telefoniczną w ul. Sportowej i Łącznej w Kleszczowie – wykonawca ZIBT E. Józefiak z Luszczanowic 2. Zakupiono 50 szt. terminali internetowych 3. Zakupiono wyposażenie centralowe 4. Wykonano kanalizację telefoniczną w Kamieniu – wykonawca Zakład Komunalny - Kleszczów 5. Zakupiono wyposażenie ISDN do internetu 6. Wykonano kanalizację telefoniczną w Antoniówce - wykonawca ZIBT E. Józefiak z Luszczanowic 7. Wykonano kanalizację telefoniczną na osiedlu Zacisze etap IV - wykonawca ZIBT E. Józefiak z Luszczanowic 8. Wykonano PT kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w Wolicy – projektant ARR Arreks 9. Rozbudowano centralę DGT – dostawca DGT – Gdańsk 10. Trwają prace projektowe kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w Luszczanowicach i Łękińsku – projektant ARR Arreks 11. Trwają prace projektowe kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej na strefie przemysłowej w Żłobnicy wraz z PT kabla magistralnego do Antoniówki – projektant KOSZT-BUD Florian Kociński 12. Rozstrzygnięto przetarg dostawę 50 szt. terminali internetowych i 3 szt. Polpaku 13. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę urządzeń 240 kanałów dostępowych do internetu 14. Trwają prace projektowe kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej do Parku Technologicznego w

				<p>Rogowcu projektant KOSZT-BUD Florian Kociński</p> <p>15. Wykonano kanalizację telefoniczną i sieć rozdzielczą w Wolicy. Wykonawca ZIBT E. Józefiak</p> <p>16. Wykonano sieć magistralną do ul Milej i sieć rozdzielczą w ul. Milej, Ustronnej i Rolnej w Lękińsku, Wykonawca PW „Bestel” z Bydgoszczy</p>
61.	Rozbudowa stacji wodociągowej w Luszczanowicach	2 000 .000,00	1 763 877.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakończono rozbudowę stacji wodociągowej w Luszczanowicach współfinansowanej ze środków UE w ramach programu Sapard. Wyk. Firma Gutkowski z Leszna 2. Zamontowano 3 szt. rolkaset aluminiowych w oknach budynku ujęcia wody. Wyk. „Profitechnika” z Kielc 3. Zamontowano system sygnalizacji, włamania i napadu oraz monitorowania obiektów stacji poprzez telewizję przemysłową. Wyk. „Alartom” z Łodzi 4. Wykonano operat wodnoprawny poboru wód podziemnych z ujęcia w L-cach. Wyk. Biuro Usług Technicznych z Konstancynowa Łódzkiego 5. Wykonano przelew grawitacyjny wody ze zbiornika popłuczyn oraz uzupełnienia chodników z kostki betonowej
62.	Modernizacja budynku warsztatu wraz z placem manewrowym w Zakładzie Komunalnym	905 000,00	708 632,55	Zakończono prace budowlane wykonywane przez Firmę MAXBUD z Kleszczowa Trwa rozliczenie umowy na wykonanie robót budowlanych z w/w Wykonawcą.
63.	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	50.000,00	549,00	Trwają prace projektowe wykonywane przez Firmę TENDER ART z Wrocławia Z uwagi na brak uzgodnień ze strony dzierżawcy stacji paliw - Ciech Petrol, przedłuża się okres wykonywania prac projektowych.
64.	Zakup przystanków autobusowych	20.000,00	0,00	Nie zakupiono nowych przystanków typu Beta , wykorzystano istniejące, zdemontowane z Bogumiłowa.
65.	Budowa placu zabaw w Wolicy	69 200,00	68 279,13	Wykonano plac zabaw i wypoczynku. W skład placu wchodzi: alejki z kostki brukowej, urządzenia zabawowe, ławki, kosze uliczne, oświetlenie placu, trawnik ozdobny wraz z nawodnieniem, toaleta przenośna orz nasadzenia

				krzewów i drzew.
66.	Budowa placu zabaw w Dębinie	2.000,00	2 000,00	Uzupełniono wyposażenie placu zabaw o piaskownicę - Wykonawca Zakład Komunalny Kleszczów
67.	Budowa placu zabaw w Rogowcu	25.000,00	14 958,18	Wykonawca Zakład Komunalny Kleszczów
68.	Budowa placu zabaw w Czyżowie	30 000,00	29 267,80	Etap regulacji prawnych związanych z wykupem gruntu. Sprawa spadkowa przed sądem w Belchatowie wyznaczona została na 23.11.2004 r.
69.	Modernizacja Hotelu Olimpus	400 .000,00	107 613,95	Trwają prace projektowe wykonywane przez Firmę Miastoprojekt z Łodzi.
70.	Modernizacja Domu Kultury w Kleszczowie	210 000,00	192 623,41	1. Wykonano instalację klimatyzacji wraz z rozbudową instalacji elektrycznej. Wyk. „Canda+” z Kielc
71.	Modernizacja Domu Kultury w Antoniówce	220.000,00	109 859,41	Zakończono prace budowlane związane z modernizacją bram wjazdowych przez Firmę TADOS z Radomska. Wykonano prace projektowe przez Renatę Sielczak Usługi Architektoniczno Budowlane z Pabianic. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót.
72.	Modernizacja Domu Kultury w Lękińsku	315 000,00	220 155,06	Zakończono prace projektowe wykonywane przez Firmę PROJNAD sp. zo.o z Sieradza. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Wykonano roboty budowlane , zewnętrzne w tym zadaszenie wejścia przez Firmę KOBUD z Radomska.
73.	Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	268 000,00	77 342,71	Zakończono prace projektowe wykonywane przez Firmę PROJNAD sp. zo.o z Sieradza. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Zakupiono wyposażenie.
74.	Modernizacja Domu Kultury w Luszezanowicach	307 000,00	225 388,61	1. Wykonano instalację klimatyzacji wraz z rozbudową instalacji elektrycznej i robotami budowlanymi. Wyk. „Canda+” z Kielc 2. Trwają prace projektowe wykonywane przez Firmę Miastoprojekt z Łodzi 3. Zakupiono wyposażenie.
75.	Modernizacja świetlicy w Czyżowie	10 000,00	7 615,00	Wykonano bramy przesuwne przez KOBUD z Radomska
76.	Budowa świetlicy w Rogowcu	50 000,00	610,00	Wykonano prace projektowe przez Firmę PROJNAD sp.

				zo.o z Sieradza - bez pozwolenia na budowę. Trwa regulowanie stanu prawnego działki.
77.	Modernizacja świetlicy w Dębinie	20 000,00	0,00	Trwają prace projektowe wykonywane przez Firmę PROJNAD sp. zo.o z Sieradza
78.	Budowa kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	450 000,00	242 924,00	Ogłoszono konkurs. Przewidywany termin rozstrzygnięcia 04.05r. Zakupiono działki pod kompleks.
79.	Budowa boiska sportowego w Lękińsku	130 000,00	125 777,08	Etap regulacji prawnych. Sprawy związane z regulacją własności toczą się w sądzie.
80.	Budowa boiska sportowego w Luszczanowicach	95 000,00	94 092,98	1. Wykonano utwardzenie z kostki betonowej o pow. 100m ² pod siedziskami. Wyk. Zakład Komunalny „Kleszczów” 2. Wykonano instalację nawodnienia płyty boiska Wykonawca „Zielona Architektura” z Warszawy 3. Wykonano zasilanie w energię elektryczną dla boiska - bez technicznego odbioru i fakturowania. 4. Wykonano podwyższenie ogrodzenia. Wykonawca Zakład Komunalny Kleszczów.
81.	Budowa boiska sportowego w Antoniówce	135 000,00	107 810,96	1. Wykonawca prac Zakład Komunalny Kleszczów 2. Wykonano instalację nawadniającą płytę boiska sportowego. Wykonawca „Zielona Architektura” z Warszawy 3. Trwają prace przy wykonaniu trawiastej płyty boiska, Wykonawca „Zielona Architektura” z Warszawy, Termin zakończenia 15.02.2005r. (sianie trawy do 30.04.2005r.)
82.	Budowa nagłośnienia na stadionie w Kleszczowie	30 000,00	22 428,10	Wykonawca prac Energoserwis Kleszczów
83.	Budowa boiska w Żłobnicy	40 000,00	0,00	Etap regulacji prawnych.
84.	Modernizacja boiska sportowego w Wolicy	360 000,00	334 801,92	1. Zakończono prace przy modernizacji boiska sportowego w Wolicy (płyta boiska wraz z systemem nawadniania). Wyk. „Zielona Architektura” z Warszawy 2. Zawarto umowę na dostawę pompy, elementów zraszających wraz z osprzętem do systemu

				nawadniającego boisko. Wyk. „Dropservice” z Warszawy
	BUDŻET – jednoroczne			3. Zakupiono bramki piłkarskie
85.	Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg	2 600 000,00	2 510 000,00	Rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu. Dostawa w IV kwartale br. Wydatkowane zostanie 2.510.000,- złotych.
86.	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	10 000,00	8 612,27	Zakupiono
87.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem LEX	50 000,00	42 564,25	Zakupiono
88.	Zakup komputera i oprogramowania	5 326,00	5 325,27	Zakup realizowany przez GOPS Kleszczów
89.	Zakup wyposażenia GCI	5 000,00	4 819,41	Zakupiono
90.	Modernizacja OSP Żłobnica	6 000,00	5 927,01	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
91.	Modernizacja OSP Kamień	20 000,00	20 000,00	Wykonawca Zakład Komunalny Kleszczów
92.	Wyposażenie OSP w Dębnie	25 000,00	9 464,85	Zakupiono
93.	Modernizacja strażnic	45 950,00	41 250,00	Wykonano
94.	Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w przedszkolu w Luszczanowicach	80 000,00	79 658,17	Wykonano prace adaptacyjne i wyposażono w unit stomatologiczny.
95.	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, kardiologicznego	100 000,00	99 991,50	Zakupiono
96.	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (aparat sztuczna nerka)	60 000,00	58 300,00	Zakupiono
97.	Zakup i montaż zegarów	36 000,00	0,00	Uzgodniono lokalizację zegara i przeprojektowano konstrukcję zegara przez Metron Clock z Torunia dla m Rogowiec. Przewidywany termin montażu II kwartał 2005r.

98.	Zakup autobusu	1 228.000,00	1 227 320,00	Zakupiono
99.	Zakup samochodu pożarniczego	80 000,00	74 673,29	Zakupiono
100.	Zakup urządzeń i wyposażenia stomatologicznego	50 000,00	49 900,00	Zakupiono
101.	Budowa placu zabaw w Luszczanowicach	44 000,00	43 837,06	Zrealizowano zagospodarowanie placu (alejki, oświetlenie, etc.).
102.	Wyposażenie garażu Zakładu Komunalnego	30 000,00	29 280,00	Zakupiono
103.	Modernizacja DK w Żłobnicy	40 000,00	9 748,91	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych Wykonawca Zakład Komunalny Kleszczów
104.	Budowa boiska do siatki i kosza w Luszczanowicach	40 000,00	0,00	Opracowano zakres zabudowy i uzgodniono lokalizację. Etap regulacji prawnych.

REFERATNIK
 REFERATU INWESTYCJI
 i Zamówień Publicznych

inż. Jerzy Maciocha

Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych związanych z realizacją
zadań zleconych ustawowo za 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
750-75011,2010	44.954,00	44.954,00
Ogółem dział 750	44.954,00	44.954,00
751-75101,2010	601,00	601,00
751-75109,2010	7.184,00	7.042,73
751-75113,2010	5.755,00	5.755,00
Ogółem dział 751	13.540,00	13.398,73
754-75414,2010	530,00	530,00
Ogółem dział 754	530,00	530,00
852-85212,2010	248.020,00	238.172,98
852-85212,6310	5.326,00	5.325,27
852-85213,2010	4.623,00	4.401,56
852-85214,2010	51.800,00	51.702,36
852-85216,2010	1.858,00	1.857,40
852-85219,2010	49.287,00	49.287,00
Ogółem dział 852	360.914,00	350.746,57
900-90015,2010	52.989,00	52.988,72
Ogółem dział 900	52.989,00	52.988,72
OGÓLEM	472.927,00	462.618,02

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych związanych z realizacją
zadań zleconych ustawowo za 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
750-75011,4010	32.299,00	32.299,00
,4040	2.665,00	2.665,00
,4110	6.643,00	6.643,00
,4120	857,00	857,00
,4210	1.020,00	1.020,00
,4440	1.470,00	1.470,00
Ogółem dział 750	44.954,00	44.954,00
751-75101,4110	86,00	86,17
,4120	15,00	14,72
,4300	500,00	500,11
751-75109,3030	4.277,00	4.135,73
,4110	70,00	69,98
,4120	10,00	9,95
,4210	512,00	511,57
,4300	2.315,00	2.315,50
751-75113,3030	3.360,00	3.360,00
,4110	69,00	68,96
,4120	12,00	11,79
,4210	1.314,00	1.314,00
,4300	1.000,00	1.000,25
Ogółem dział 751	13.540,00	13.398,73
754-75414,4270	230,00	230,00
,4300	300,00	300,00
Ogółem dział 754	530,00	530,00
852-85212,3110	235.083,00	225.718,00
,4010	4.466,00	4.466,00
,4110	5.312,00	4.829,99
,4120	116,00	116,00
,4210	2.980,00	2.979,99
,4300	63,00	63,00
,6060	5.326,00	5.325,27
852-85213,4130	4.623,00	4.401,56
852-85214,3110	49.500,00	49.424,05
,4110	2.300,00	2.278,31

852-85216,3100	1.858,00	1.857,40
852-85219,4010	36.316,00	36.316,00
,4040	2.926,00	2.926,00
,4110	7.494,00	7.494,00
,4120	962,00	962,00
,4300	189,00	189,00
,4440	1.400,00	1.400,00
Ogółem dział852	360.914,00	350.746,57
OGÓLEM	419.938,00	409.629,30

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska